



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	43284443
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	QUISPE LEDESMA JUAN CARLOS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	13/05/2021 05:31:31 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	LOPEZ DORREGARAY RUBEN ALEJANDRO	DNI	19900734	10/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	PACHECO MENDOZA DAVID ANGEL	DNI	44138176	18/06/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	TACURY MENDOZA FERNANDO JAVIER	DNI	41072045	08/09/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	TORRES CARLOS NERIO JESUS	DNI	40245018	10/02/2021	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SI ESTABAMOS BAJO SU ALCANSE.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>INFORME TECNICO N D000074-2019-CEPLAN-DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>28/03/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ¿ PEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, HA SIDO ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ORDENAZA MUNICIPAL N 621 CM/MPH</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>19/06/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2022</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>SE REMITIO ELECTRONICAMENTE A CORREO INSTITUCIONAL</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>26/06/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE REMITIO VIA CORREO ELECTRONICO</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION DE ALCALDIA N 135 MPH/A</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE APRUEBA EL POI DEL AÑO 2021.</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 31 de la citada Directiva están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. [2] El Informe Técnico de la Comisión de Planeación y Políticas Públicas (CEPLA) con el resultado previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA			0.21		CENTRO MÉDICO MUNICIPAL			CENTRO MEDICO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON ANEMIA	Porcentaje	55.80	2017	48	52	44.60	1	PRESENTADO LA PANDEMIA COVID 19	IMPLEMENTACION DE LA META 4	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA			0.02		GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL / GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			GDIS		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	69.60	2016	78	74	0	1	COVID 19, SE SUSPENDIERON LAS CLASES PRESENCIALES. NO SE REALIZO LA ENCUESTA CENSAL ESTUDIANTIL EN EL AÑO 2020	SE DIO APOYO A LAS CLASES VIRTUALES.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.2		SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI			RESPONSABILIDAD SGP Y CTI		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje			90	80	34.60	1	COVID 19	EVALUACIÓN DEL PEI	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	0.14				GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE			GTT		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MASIVO (CAMIONETAS RURALES) QUE PRESTAN SERVICIO EN LA PROVINCIA	Porcentaje	10.38	2017	12.50	12.50	0	0.6	COVID 19, NO REPORTAN INFORMACIÓN	FISCALIZACION EN EL SERVICIOS DE TRANSPORTE A TRAVES DE GTT.	
	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MASIVO (MICROBUSES) QUE PRESTAN SERVICIO EN LA PROVINCIA	Porcentaje	2.61	2017	3	3	0	0.4	COVID 19, NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	0.03				GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS / GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS			GOP/GSP		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Porcentaje	80.83	2017	90	85	85	1	COVID 19	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN SANEAMIENTO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	0.04				GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL			GDSIS		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA	Índice	0.52	2012	0.70	0.65	0.57	1	COVID 19	IMPLEMENTACION DE PROGRAMA SOCIALES.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	0.08				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			GDU		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	14.20	2017	13.70	14	9	1	COVID 19	SE SUPERVISO EL CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	0.09				GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO - PROMOCIÓN DE FERIAS Y COMERCIO			GPEYDM		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR CON EMPLEO U OCUPACIÓN	Porcentaje	56.50	2017	60	59	80.50	1	COVID 19,	SE GEENRO OPORTUNIDADES LABORALES EVENTUALES MEDIANTE TRABAJA PERU.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	0.07				GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ¿ RELLENO SANITARIO			GSP		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES QUE SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	100	2017	100	100	100	1	COVID 19	SE HA MANTENIDO Y PRIORIZADO EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DURANTE LA EMERGENCIA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

10	PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA			0.06		GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO - TURISMO			GPEYT		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE EVENTOS SOBRE OFERTA TURÍSTICA EN LA PROVINCIA	Unidad			10	7	0	1	COVID 19,	SE REDUCIO LAS ACTIVIDADES POR LA EMERGENCIA SANITARIA.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS			0.05		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ¿ DEFENSA CIVIL			GSC		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje			100	60	0	1	COVID 19	SE VIO EMERGENCIAS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO			0.010		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			GSC		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS DE EDAD, VÍCTIMAS DE ALGÚN HECHO DELICTIVO	Porcentaje	46.60	2017	30	34	41	1	COVID 19	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES.	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

SE HA REALIZADO ACUERDO AL PLAN ESTRATEGICO PARA EL AÑO 2020



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	42	4	17	25	42	37	5	21	0	37629176.64	26626872	390818	10	256770	22	0
Obras por contrata	7	2	3	7	7	2	2	3	0	20388912.48	8865859	31860	12	256770	22	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DURANTE EL PERIODO 2020 ES DEL 62.9%



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	187	187	698614.22	686161.91
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	317	317	993369.22	1047930.93
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	338	731	845991.72	1717136.83
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	4799.67	5999.53
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	209	440	313290.40	1447992.10
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2104553	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12 - 13 - 14, JR. PIURA NUEVA CUADRA 5 Y 6, PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI, PASAJE JUNIN Y PASAJE LOS GIRASOLES HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	04/06/2009	EL OBJETIVO QUE SE BUSCA ES BRINDAR FACILIDADES PARA ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES AFECTADAS, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, ÁREAS VERDES Y EL PAVIMENTO ADECUADO EN LAS VÍAS EXISTENTES PARA UN TRANSPORTE EFICIENTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA POBLACIÓN.	1697988	2964688.66	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	04/09/2019	02/03/2020	INVERSIÓN	Sí	04/09/2019	23/11/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE 976.03 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE(ASFALTO) . LAS MISMAS QUE CONTEMPLAN 1971.38 ML DE VEREDAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES.PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DEL JR. LEANDRA TORRES CUADRA 12, 13,14, JR. PIURA NUEVA CUADRA 5 Y 6,P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI, P.JE. JUNIN Y P.JE. LOS GIRASOLES.SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL DEL JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12,13,14, JR. PIURA NUEVA CUADRA 6, P.JE. JOSE CARLOS MARITEGUI, P.JE. JUNIN Y P.JE. LOS GIRASOLES.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. LEANDRA TORRES CUADRAS 12-13-14, JR. PIURA NUEVA CUADRA 6,P.JE. JOSE CARLOS MARITEGUI, P.JE. JUNIN Y P.JE. LOS GIRASOLES.	Porcentaje	11.91	100	94.19	1776080.11	1776080.11	SE PRESENTO RETRASOS PRO FALTA DE APORTE DEL COMITE DE GESTION	SE SOLICITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES	SE CULMINO CON LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2126895	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18/08/2010	EFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO -JUNIN	3164974	3667131.29	ACTUALIZACION DE COSTOS	02/07/2018	20/02/2019	INVERSIÓN	NO	02/07/2018	28/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONST. DE PISTA CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE E=2.2 EN 9,867.91M2, CONST. VEREDA CON FC=210GK/CM2 EN 3,268.48M2, BADENES, SARDINELES, CUNETAS, JARDINERÍA, RAMPAS, MURO DE CONTENCIÓN, ALINEA DE PREDIOS Y POSTES, SEÑALIZACIÓN Y TRATAM. IMPAC AM :	Porcentaje	97.30	100	9689	4014524.23	4014524.23	EL PROYECTO SE EJECUTO EN 3 ETAPAS	SE REALIZO EL SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2128305	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. SAUL MUÑOZ MENACHO TRAMO: JR. TUPAC AMARU - AV. LOS INCAS; JR. PACHACUTEK TRAMO: JR. SAUL MUÑOZ M. - AV. LEONCIO PRADO Y PASAJES SANTAS INES Y AGUIRRE, ANEXO AUQUIMARCA, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	06/08/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. SAUL MUÑOZ MENACHO TRAMO: JR. TUPAC AMARU - AV. LOS INCAS; JR. PACHACUTEK TRAMO: JR. SAUL MUÑOZ M. - AV. LEONCIO PRADO Y PASAJES SANTAS INES Y AGUIRRE DEL DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO - JUNIN	1457641	1601892	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	15/05/2019	11/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	15/05/2019	31/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PISTA - SE PLANTEA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA VEHICULAR EN 4,459.29 M2 CON EL PAVIMENTO RIGIDO F' C=210 KG/CM2, MAS LA CONSTRUCCION DE LA BOCACALLE, SARDINELES ELEVADOS, CUNETAS, BADENES Y LA IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIA	Porcentaje	8955	100	100	1108511.99	1108511.99	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2140621	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	09/07/2014	POBLACIÓN QUE ACCEDERÍA AL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN CONDICIONES ADECUADAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO.	9190365	10011432	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	10/05/2017	02/03/2019	INVERSIÓN	NO	10/05/2017	31/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ÁREA DE PESAJE Y REGISTRO, ALMACENES DE RECICLAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO, ÁREA DE COMPOSTAJE, PLANTA DE SEGREGACIÓN DE LIXIVIADOS, ZONA PARA PRENSADORA, ZONA PARA ENFARDADORA - ZONA DE DESCARGA - ALMACÉN Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS :	Porcentaje	778	100	778	8708041.96	8708041.96	SE PRESENTO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160525	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORIÓN TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	23/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ORIÓN TRAMO AV. BOREAL -AV. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE HUANCAYO	3485598	4684063.49	EL PROYECTO SE EJECUTO EN DOS ETAPAS Y TIENE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	14/02/2018	28/09/2020	INVERSIÓN	NO	14/02/2018	24/01/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>PAVIMENTO RIGIDO; PARA TODO EL TRAMO DE LA VÍA QUE VA DESDE EL JR. BOREAL HASTA LA AV. CIRCUNVALACIÓN (LONG. TOTAL 969.62 METROS Y ANCHO DE 12.20 METROS) SE REALIZARÁ EL MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE EN 14.528.94 M2 DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR LO QUE DEBE DE REALIZARSE EL REEMPLAZO DEL TERRENO EXISTENTE CON MATERIAL SELECCIONADO; SOBRE LA SUB RASANTE MEJORADA SE COLOCARÁ UNA CAPA BASE EN 14.528.94 M2 COMPUESTA DE MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, SU FUNCIÓN PRIMORDIAL ES LA DE PROPORCIONAR UN ELEMENTO RESISTENTE QUE TRANSMITA LOS ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL TRANSITO HACIA LA SUB RASANTE, EN UNA INTENSIDAD ADECUADA; SOBRE LA BASE SE CONSTRUIRÁ UNA LOSA DE CONCRETO SIMPLE EN 12.834.16 M2 DE RESISTENCIA MAYOR A LOS 280 KG/CM2 (CONSIDERANDO LA JERARQUÍA DE LA VÍA) SERÁN PAÑOS DE 3.00 X 3.00 METROS CADA PAÑO; SE INCLUIRÁN 7448.00 ML DE PASAJUNTAS (DOWELLS) DE ACERO LISO DE 5/8 COLOCADOS DE FORMA PARALELA A LA VÍA CON EL OBJETO</p>	Porcentaje	12.57	94.85	94.85	4606951.24	4606951.24	EL PROEYCTO SE EJECUTO EN 2 ETAPAS	SE GESTIONO EL FINANCIAMIENTO MEDIANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONTRUCCION Y SANEAMIENTO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADELANTADO SEGUN SU CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2174981	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	05/03/2013	BAJA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y VIVIENDAS ALEDAÑAS AL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES.	4814647	4904621	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	17/07/2013	02/07/2014	INVERSIÓN	NO	17/07/2013	31/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO :	Porcentaje	96.30	96.30	96.30	4724808.58	4724808.58	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CULMINO EL AÑO 2019, SE REALIZO EL PAGO DE UN RECONOCIMIENTO DE DEUDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2181844	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION URUGUAY, PROLONGACION ABANCAY, PASAJE MAGISTERIAL Y PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL SECTOR CC, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	29/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PROLONGACIÓN URUGUAY, PROLONGACION ABANCAY, PASAJE MAGISTERIAL Y PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI.	357976	409001	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	06/07/2020	02/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/07/2020	02/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2", CUNETAS Y BOCACALLES DE CONCRETO, SARDINEL INEXPUESTO, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Porcentaje	0	100	0	10478.84	10478.84	EL PROYECTO SE PARALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA PRODUCIDO POR LA PROPAGACION DEL COVID-19	SE PROGRAMA LA EJECUCION FISICA PARA EL AÑO 2021.	SE REALIZARA LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO EN EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2187835	CONSTRUCCION, REHABILITACION DEL CAMINO: TRAMO CALLE REAL (BARRIO CASTILLA) AL PARAJE TIRANA PAMPA, EN EL C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	29/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS HACIA EL PARAJE TIRANA PAMPA DEL C P LA PUNTA	1156849	2353384.81	EL PROYECTO SE EJECUTO EN DOS ETAPAS	30/05/2014	18/04/2021	INVERSIÓN	NO	30/05/2014	11/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : CONSTRUCCION Y REHABILITACION CONSTRUCCION DE 4290 ML Y REHABILITACION DE 385 ML DE LA SUPERFICIE (AFIRMADO CON MATERIAL PROPIO), TRAZO, PENDIENTES 6% PROM, CURVAS DE GIRO 15 M PROM. ANCHO DE CALZADA 4,50 ML, SOBRE ANCHO 1.5 EN CURVAS, 7 PLAZOLETAS DE CRUCE, Y OTROS DE LA VIA. MEJORAMIENTO DE PONTÓN DE CONCRETO ARMADO DE 6 ML. X 1.80 ML.	Porcentaje	0	100	58.63	1530501.98	1530501.98	EL PROYETO SE EJECUCTO EN DOS ETAPAS	SE REALIZO LA HABILITACION PRESUPUESTAL PARA CULMINACION DEL PROYECTO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2189379	INSTALACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PSJE. FAUSTINO ORE, PSJE. LAS ESTRELLAS, PASAJE NEMESIO RAEZ, PASAJE SAN MIGUEL DEL BARRIO HUALUMPATA Y AV. SALAVERRY DEL AA.HH. LA VICTORIA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	02/01/2014	PROTECCION DE LAS VIVIENDAS DE LOS PASAJES FAUSTINO ORE, LAS ESTRELLAS, NEMESIO RAEZ, SAN MIGUEL DEL BARRIO HUALUMPATA Y AV. SALAVERRY DEL AA.HH. LA VICTORIA FRENTE A INUNDACIONES DEBIDO A PRECIPITACIONES PLUVIALES INTENSAS	646947	1030031	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	16/09/2019	12/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	16/09/2019	12/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL EN 687.92 M COMO RED PRINCIPAL CON TUBERÍAS DE UPVC U/F S-25, D=14 Y RED PARA TOMAS DE SUMIDEROS CON TUBERÍAS DE UPVC U/F S-25, D=8 EN 240.78 M. CONSTRUCCIÓN DE 14 BUZONES. 2.CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGO .	Porcentaje	0	100	100	734085.05	734085.05	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO SE CULMINO EN EL AÑO FISCAL 2020.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: LOS LIBERTADORES, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPAS OCOPILLA - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	27/01/2014	BAJOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS EN LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES CERRITO DE LA LIBERTAD, PAMPAS OCOPILLA, LOS LIBERTADORES, PULTUQUIA ALTA.	6371482	10264117.05	ACTUALIZACION DE COSTOS	05/02/2019	12/02/2020	INVERSIÓN	Sí	05/02/2019	23/11/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL, CON OBRAS DE CONCRETO ARMADO FC=210KG/CM2 EN 3.21M3. -</p> <p>INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CON PVC UF S20 DN=200MM EN 2,327.85M. -</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (CÁMARA ROMPE PRESIÓN CON CONCRETO ARMADO FC=210KG/CM2 EN 13.01M3 EN UN ÁREA DE 5.29M2; DESARENADOR EN CONCRETO ARMADO FC=210KG/CM2 EN 13M3 EN UN ÁREA DE 13.27M2; CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO EN UN ÁREA DE 6.21M2, CON CONCRETO ARMADO FC=210KG/CM2 P/LOSA, MUROS EN 5.5M3; FLOCULADOR EN UN ÁREA DE 26.90M2, CON CONCRETO ARMADO DE FC=210KG/CM2P/LOSA, EN 20.30M3, PARA MUROS EN 35.5M3, DECANTADOR CON CONCRETO ARMADO FC=210KG/CM2 P/LOSA EN 16.20M3, P/MURO EN 38.5M3 EN UN ÁREA DE 328.64M2 E INYECTOR CLORO GAS, EN UN ÁREA DE 32.76M2). -</p> <p>REHABILITACIÓN DE RESERVORIO DE 1300M3. -</p> <p>MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DOMICILIARIO (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 6 EN 630.98M, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 4 EN 19,241.44M Y CONEXIÓN DE 2984 CONEXIONES DOMICILIARIAS). -</p> <p>PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA. -</p>	Porcentaje	75.83	100	93.25	9515541.25	9515541.25	EL PROYECTO PRESENTO ATRAZOS EN LA EJECUCION FISICA	SE SOLICITO CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCION	LA EJCUCION FISICA CULMINO EL MES DE NOVIMEBRE DEL 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190372	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOREAL (TRAMO AV. CENTAURO AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	25/11/2013	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. BOREAL (TRAMO AV. CENTAURO - AV. ORION)	591695	886136.52	ACTUALIZACION DE COSTOS	11/07/2020	10/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/07/2020	28/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=3", CUNETAS, BOCACALLES, BADENES DE CONCRETO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.	Porcentaje	0	100	79	752207.74	752207.74	PROEYCTO ATRASADO EN SU EJECUCION FISICA	SE SOLCITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELARADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2192472	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	28/01/2014	LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 30026 ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES DEL NIVEL PRIMARIO.	2952862	3452800	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	29/05/2017	20/10/2018	INVERSIÓN	NO	29/05/2017	20/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS	Porcentaje	82.40	100	82.40	3045611.47	3045611.47	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELARADO	EL PROYECTO S EENCUENTRA PARALIZADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2197128	INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA , DISTRITO DE HUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	02/05/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y EL ENTORNO PARQUE IDENTIDAD WANKA	524938	1019872	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	13/10/2020	09/02/2021	INVERSIÓN	Sí	13/10/2020	09/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL : INSTALACIÓN DE RED PRINCIPAL CON TUBERIAS PVC EN 1,262.98 ML; RED DE CAPTACIÓN DE SUMIDERO A RED PRINCIPAL CON TUBERIAS PVC UF EN 227.14 ML.	Porcentaje	0	85.52	4679	430368.02	430368.02	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198732	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DEL BARRIO QUILLISPATA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN	08/08/2014	NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL BARRIO DE YACUS DISTRITO DE HUAYUCACHI ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA	454511	1604535	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACIÓN DE L EXPEDIENTE TECNICO	14/12/2020	12/05/2021	INVERSIÓN	Sí	15/02/2021	14/07/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL : AULA DE EDUCACIÓN INICIAL	Porcentaje	0	100	0	51200	51200	SE PROGRAMO LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2021	SE SOLICITARA UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELARADO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2199495	MEJORAMIENTO DE PONTÓN SOBRE EL RIO CHILCA EN EL JR. HUSARES DE JUNIN, DISTRITOS DE HUANCAYO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	13/06/2014	EFICIENTE INTERCONEXIÓN VIAL DEL DISTRITO DE HUANCAYO CON EL DISTRITO DE CHILCA A TRAVÉS DEL JR. HUSARES DE JUNIN. 9.2 MEDIOS FUNDAMENTALES N°DESCRIPCIÓN MEDIOS FUNDAMENTALES 1ADECUADAS DIMENSIONES Y BAJO GRADO DE DETERIORO DEL PONTÓN.	272518	726326.62	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/12/2019	22/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/12/2019	10/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE 02 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO DE 15.60M DE LONGITUD, PUNTE VIGA LOSA CON 04 VIGAS, CON VIGAS DE 40 CMX80CM, ACCESO DE ASFALTO DE 200 M2, LOSA DEL PUENTE CON CONCRETO DE 280KG/CM2	Porcentaje	10	100	76.97	652165.21	652165.21	PROYECTO ATRASADO EN SU EJECUCION FISICA	SE SOLICITO EL CRONOGRAMA ACELERADO PARA SU EJECUCION FISICA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2212791	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LORETO CUADRAS 14 AL 21 DEL SECTOR CD 2 - CAJAS CHICO, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	09/07/2012	ADECUADA TRANSITABILIDAD DEL JIRON LORETO	2438344	2099920.86	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2018	30/01/2019	INVERSIÓN	NO	03/09/2018	11/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE 856.793ML. CON PAVIMENTO FLEXIBLE E=2, 9.60M DE ANCHO DE VIA 8 185.92 M2, SARDINEL F'C=175 KG/CM2 EN 164.55 M3, SUB BASE Y BASE GRANULAR DE 8566.26 M2, CUNETAS FC= 210KG/CM2 EN 25.18 M3, BOCACALLES DE FC=210 KG/CM2 EN 76.07M3	Porcentaje	29.16	70.85	45.42	1025845.67	1025845.67	SE PRESENTO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2215470	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV ALAMEDA, TRAMO: JR. BOLIVIA - AV. CENTENARIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN	16/02/2017	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV ALAMEDA, TRAMO JIRON BOLIVIA - AV CENTENARIO	4868015	3930433.01	ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO	10/06/2019	12/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/06/2019	12/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA VEHICULAR CON PAVIMENTO RÍGIDO, DE IGUAL MANERA SE CONSTRUIRÁN CUENTAS. TAMBIÉN SE CONSTRUIRÁN VEREDAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL, SARDINELES.	Porcentaje	39.68	100	93.67	3803673.61	3803673.61	PROYECTO ATRASADO EN SU EJECUCION FISICA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA A LA RESIDENCIA DE OBRA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2223676	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CATALINA HUANCA 3RA CUADRA Y EL PSJE. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL ANEXO DE SANOS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	23/08/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CATALINA HUANCA 3RA CUADRA Y PASAJE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	684661	807614	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	01/10/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	31/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : LOSA DE CONCRETO DE FC=280 KG/CM2 E=20 CM.	Porcentaje	0	100	8668	775528.86	775528.86	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CULMINO EN EL AÑO FISCAL 2020 , SE PRESENO UN DEDUCTIVO DE OBRA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2224222	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	07/01/2013	ADECUADA INTERCONEXIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA AV. FERROCARRIL LADO NORESTE, TRAMO CRUCE CARRETERA CENTRAL E INTERSECCIÓN CON LA AV. CIRCUNVALACIÓN DEL DISTRITO DE EL TAMBO.	38130235	57522106	SE PRESENTO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	02/07/2018	01/05/2019	INVERSIÓN	NO	02/07/2018	01/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	50	100	50	10540077.86	10540077.86	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA	SE ESTA REALIZANDO UNA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, EN ESE SENTIDO LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE HUANCAYO REALIZARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2225700	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN	06/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 9 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO JUNIN	1616014	1610321.67	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO	01/03/2020	02/08/2020	INVERSIÓN	Sí	01/03/2020	15/04/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>COLOCACIÓN DE LA CALZADA VEHICULAR CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2, EN EL JR. 9, DE DICIEMBRE SEGÚN SEÑALAN LOS PLANOS, CORRESPONDE A UNA SECCIÓN DE VÍA DE 6.80M EN UNA ÁREA DE 3711.58M²; CONSTRUCCIÓN DE BADENES DE CONCRETO F_cC=210 KG/CM² EN EL JR. 9 DE DICIEMBRE; NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE NIVEL DE LA RASANTE DE LAS BOCA-CALLES EN VÍAS NO PAVIMENTADAS CONCRETO FC=210KG/CM² EN EL ÁREA DE RODADURA DE LOS PASAJES, PJE, PINOS, SAUCES, CAMPOS, GERANIOS, ALIAGA Y CHOCAÑO DE SECCIONES DE 3.00 M A 4.80M; SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS EN EL PAVIMENTO); CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO F_cC=175 KG/CM ANCHO 0.40 MTS. EN UN ÁREA DE 607.72 M²; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON TUBERÍA PVC UF S-25 DE 12 EN UNA LONGITUD DE 560.00 ML. EN LA JR. 9 DE DICIEMBRE; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS VERDES EN LA JARDINERÍA CON UNA ALFOMBRA DE GRASS SELECCIONADO EN UN ÁREA DE 948.45M²; CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F_cC=175 KG/CM EN LA JR. 9 DE DICIEMBRE CON UN ANCHO 1.20 MTS.</p>	Porcentaje	0	100	6402	991402.73	991402.73	PROYECTO ATRASADO EN SU EJECUCION FISICA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA A LA RESIDENCIA DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2248401	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTERO Y JR. GALAXIA (TRAMO: JR. JARASCONE Y AV. ALAMEDA) DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	30/12/2014	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL POR LA AV. TENIENTE CORONEL ESCUDERO OTERO JR. GALAXIA DEL DISTRITO DE HUANCAYO	1044646	1311767	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	08/04/2019	30/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/04/2019	12/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA : MEJORAMIENTO DE CALZADA VEHICULAR CON PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=5 CM) EN UN ÁREA EFECTIVA DE 2,656.71 M2, ADEMÁS LA ESTRUCTURA ESTÁ CONFORMADA POR: BASE DE 20CM., SUB BASE 20CM. Y MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE DE 15 CM, SEGÚN EL ANÁLISIS DE SUELO; CUNETAS 0.40M. EN AMBOS LADOS. TAMBIÉN SE PROVEE DE SENALIZACIÓN PREVENTIVA, REGULADORA E INFORMATIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 7.70 ML. PARA EVITAR LOS DESLIZAMIENTOS DEL CERRO HERMOZA	Porcentaje	0	100	9776	1169243.84	1169243.84	SE PRESEN RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CULMINO EN EL AÑO FISCAL 2020 Y PRESENTO UN DEDUCTIVO DE OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259271	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA DEL DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	12/03/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA.	5385190	5333829.47	ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO	21/09/2020	19/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2020	15/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : MEJORAMIENTO DE SUB- RASANTE E=20,12,226.23 M2. PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO RIGIDO: 14,675.52 M2	Porcentaje	0	33.15	2231	1323135.58	1323135.58	PROYECTO ATRASADO EN SU EJECUCION FISICA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA A LA RESIDENCIA DE OBRA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268003	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	28/04/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLES DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, HUANCAYO	1959606	1980492	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	30/03/2019	28/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2019	31/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA : PAVIMENTO RÍGIDO EN 5,145.36 M2,CUNETAS,EN 422.85M2, BADENES EN 79.79M2,PINTURA: EN EJE DE VÍA 1,933.32ML,SÍMBOLOS Y FLECHAS EN 33.30M2,CRUCE PEATONAL EN 228.35 M,EN SARDINEL EN 1,653.20 ML	Porcentaje	6346	100	9612	1431494.39	1431494.39	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO SE CULMINO EL AÑO FISCAL 2020 Y PRESENTO UN DEDUCTIVO DE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2287152	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. RAZURI TRAMO: JR. HUSARES DE JUNIN - JR. INDEPENDENCIA Y PSJE. LA VICTORIA CUADRA 2 DEL SECTOR DE CB, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	29/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. RAZURI TRAMO: JR. HUSARES DE JUNIN, JR. INDEPENDENCIA Y PSJE. LA VICTORIA, DEL SECTOR CB	1198648	1121731.96	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	09/03/2020	01/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/03/2020	31/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE, CUNETAS, BOCACALLES Y BADENES DE CONCRETO.	Porcentaje	0	100	61.04	719054.37	719054.37	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACCELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2289989	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	14/09/2015	LOS VISITANTES A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS.	2292046	2590581	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	04/01/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	04/01/2017	31/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1)EFICIENTE SERVICIO DE ORIENTACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO: 2)ADECUADA PRESENTACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 3)ADECUADA GESTIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO A TRAVÉS DE LA CULTURA TURÍSTICA DE LA POBLACIÓN :	Porcentaje	99.30	100	99.30	2542435.36	2542435.36	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO EN CONTROVERSI DE LA EJECUCION FISICA REAL.	SE REALIZO LA CONSTATACION FISICA DEL PROYECTO	SE REALIZARA UN EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2291914	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. LOS ANGELES TRAMO: PSJE CACTUS - AV. PANAMERICANA; PSJE. PAUCARCHUCO TRAMO: JR. AURAY - PSJE BALBUENA; PSJE BALBUENA TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. ARWATURO Y PSJE. JERUSALEN TRAMO: JR. LOS ANGELES - PSJE SANTA ROSA, ANEXO DE AURAY, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	28/12/2015	ADECUADO CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LOS ANGELES, PSJE PAUCARCHUCO, BALBUENA Y JERUSALEN.	991458	1247048	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	15/05/2019	12/10/2019	INVERSIÓN	Sí	15/05/2019	12/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE PISTA : MPH - COLOCACIÓN 2,935.90 M2 DE LOSA DE CONCRETO RÍGIDO F ₂ C=210 KG/CM2 DE 0,20 M DE ESPESOR, 75.95 M2 DE BADENES, 226.70 M2 DE BOCACALLES, CONSTRUCCIÓN DE 263.10 ML DE ALCANTARILLA DE CONCRETO 210KG/CM2.	Porcentaje	100	100	100	1083045.18	1083045.18	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294291	MEJORAMIENTO DE LA CALLE C. PASAJE M Y PASAJE VIRGEN DE LUJAN DE LA URBANIZACION SAN ANTONIO .DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	10/12/2015	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE C, PASAJE M Y PASAJE VIRGEN DE LUJAN, DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN	600037	640147	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	02/03/2020	28/08/2020	INVERSIÓN	Sí	02/03/2020	13/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE CALZADA : VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO RÍGIDO E=0.15M, CUNETAS, BOCACALLES Y BADENES DE CONCRETO.	Porcentaje	0	100	100	563132.59	563132.59	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2303643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30155 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	18/06/2016	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 30155 FRANCISCO BOLOGNESI ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES DEL NIVEL PRIMARIO.	4365866	8018845.41	ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO	29/05/2019	13/08/2020	INVERSIÓN	Sí	29/05/2019	13/08/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS PEDAGÓGICAS, AIP, SUM, CRE, DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, SALA DE PROFESORES, TÓPICO, CAFETERÍA, DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO, CUARTO DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA, 02 SS.HH. P/DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, SS.HH. P/NINOS Y NIÑAS, 02 SS.HH P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 02 VESTIDORES CON TECHOS DE LOSA ALIGERADA DE E=0.20 DE CONCRETO ARMADO, PISOS DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE, CONTRAZÓCALOS DE CERÁMICO DE H=1.50CM, PUERTAS DE MADERA APANELADA, VENTANAS DE FIERRO CON VIDRIO TEMPLADO Y BARANDAS METÁLICAS. 2)ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LAS 04 AULAS PEDAGÓGICAS, SS.HH PARA NIÑOS Y NIÑAS Y DEPÓSITO DE MATERIAL EDUCATIVO, MEDIANTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA Y PASILLOS, REMODELACIÓN DE AMBIENTES Y LA SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CAJA DE ESCALARAS (BLOQUE B). 3) CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, JARDINERÍA, VÍAS DE ACCESO Y ÁREAS LIBRES, CERCO PERIMÉTRICO, 02 ATRIOS DE INGRESO, GUARDIANÍA E INSTALACIÓN	Porcentaje	0	100	9979	7708942.93	7708942.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309782	MEJORAMIENTO DEL PUENTE DOMINGO SAVIO DEL SECTOR PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	06/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DOMINGO SAVIO DEL SECTOR DE PALIAN	2273387	1897105	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/08/2018	20/10/2018	INVERSIÓN	NO	07/08/2018	20/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PUENTE TIPO VIGA LOSA CON UNA LUZ DE 12M, VIGAS Y DIAFRAGMAS DE C. ARM. LOSA DE APROX DE 9MX6M DE CON F' C=210 KG/CM2, VEREDAS DE 1.5M DE ANCHO, BARANDAS METÁLICAS EN 48.6M, CONST DE 18.6M DE MURO DE CONTENCIÓN :	Porcentaje	100	100	100	1897103.55	1897103.55	SE TENIA PENDIENTE UN PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA	SE REALIZO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO	EL PROYECTO CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2018.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2311573	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCVELICA ¿ TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO - DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	24/01/2017	ADECUADA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AV. EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCVELICA ¿ TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO, EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	727533	1289453	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	19/10/2020	19/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	19/10/2020	19/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO : INSTALACIÓN DE UN COLECTOR PRINCIPAL CON 1015.87 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 400, 560 Y 630MM NTP ISO 8772; CONSTRUCCIÓN DE 12 BUZONES RECEPTORES DE ALTURAS VARIABLES CON CONCRETO ARMADO; CONSTRUCCIÓN DE 25 SUMIDEROS DE CONCRETO ARMADO CON REJILLAS DE SECCIÓN DE 1M X 1M TRANSVERSAL A LA CALZADA; INSTALACIÓN DE 282.95 ML DE TUBERÍAS PVC UF DN 250MM NTP ISO 8772	Porcentaje	0	100	100	343572.12	343572.12	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2317799	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PSJE. ESMERALDA TRAMO: JR. CIRO ALEGRIA- JR. PROGRESO, JR. LA UNION TRAMO: JR. AREQUIPA - PSJE. ESMERALDA JR. JORGE BASADRE TRAMO: JR. AREQUIPA- PSJE. ESMERALDA, PSJE. PEDRO ANDERAS, PSJE. HORIZONTE, PSJE. 13 DE MAYO, PSJE. SR. DE ACORIA Y PSJE., DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	08/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PSJE. ESMERALDA TRAMO: JR. CIRO ALEGRIA- JR. PROGRESO, JR. LA UNION TRAMO: JR. AREQUIPA - PSJE. ESMERALDA JR. JORGE BASADRE TRAMO: JR. AREQUIPA- PSJE. ESMERALDA, PSJE. PEDRO ANDERAS, PSJE. HORIZONTE, PSJE. 13 DE MAYO, PSJE. SR. DE ACORIA Y PSJE. CESAR VALLEJO DEL SUB SECTOR DE PROGRESO DEL DISTRITO DE CHILCA	1595137	1700760	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	17/06/2019	16/12/2019	INVERSIÓN	Sí	17/06/2019	13/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO RIGIDO :	Porcentaje	5108	100	9828	1535779.25	1535779.25	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020 .		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334911	MEJORAMIENTO DEL JR. LAS DALIAS (CUADRA 4), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 24,25 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PIURA (CUADRAS 22 Y 23), JR. LOS CARDOS (CUADRA 6) Y JR. LAS RETAMAS (CUADRAS 13 Y 14) DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HU	25/01/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. LAS DALIAS (CUADRA 4), JR. ICA NUEVA (CUADRAS 24,25 Y 26), JR. LOS ALISOS (CUADRAS 8 Y 9), PROL. PIURA (CUADRAS 22 Y 23), JR. LOS CARDOS (CUADRA 6) Y JR. LAS RETAMAS (CUADRAS 13 Y 14), DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO	3604750	2571981	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	10/04/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	10/04/2018	01/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA : EXTEND., RIEGO Y COMP.DE MEJOR. DE SUB RASANTE: EN JR. LOS ALISOS 1521.60 M2, EN JR. LOS CARDOS 1121.35 M2, EN PROLG. PIURA 1443.55 M2 Y EN JR. RETAMAS 1741.14 M2, EXTEND., RIEGO Y COMP.DE SUB BASE: EN JR. LOS ALISOS 1521.60 M2, EN JR. LOS CARDOS 1121.35 M2, EN PROLG. PIURA 1443.55 M2 Y EN JR. RETAMAS 1741.14 M2, EXTEND., RIEGO Y COMP. DE BASE: EN JR. LOS ALISOS 1369.07 M2, EN JR. LOS CARDOS 895.18 M2 Y EN PROLG. PIURA 1443.55 M2	Porcentaje	100	100	100	1749626.52	1749626.52	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2338727	MEJORAMIENTO DEL JR. CIRO ALEGRIA (TRAMO: AV. MÁRTIRES DEL PERIODISMO- JR. SAN FELIPE), JR. SAN FELIPE (TRAMO: JR. CIRO ALEGRIA - JR. SANTA CECILIA), JR. SANTA CECILIA (TRAMO AV. MÁRTIRES DEL PERIODISMO - JR. SAN FELIPE) CALLE A (TRAMO: JR. SANTA CECILIA-JR. DOMINGO SAVIO) Y JR. SAN LUIS (TRAMO AV. MÁRTIRES DEL PERIODISMO-CALLE A), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	12/10/2017	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA.	1712878	1507043	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	24/02/2020	19/11/2020	INVERSIÓN	Sí	24/02/2020	19/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE CALZADA : VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO CON LOSA DE CONCRETO DE E=15CM, CUNETAS Y BOCACALLES DE CONCRETO. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL.	Porcentaje	0	100	98.20	1218554.13	1218554.13	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2353122	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CISNEROS Y EMPALME VEHICULAR DEL JR. GONZALES PRADA, JR. MIGUEL GRAU Y JR. MARISCAL CACERES Y EMPALME VEHICULAR DEL JR. JORGE CHAVEZ Y AV. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN	06/06/2017	ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CORONEL CISNEROS Y EMPALME VEHICULAR DEL JR. GONZALES PRADA, JR. MIGUEL GRAU Y JR. MARISCAL CACERES Y EMPALME VEHICULAR DEL JR. JORGE CHAVEZ Y AV. ALFONSO UGARTE,	1599997	3241916	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	01/10/2020	30/04/2021	INVERSIÓN	Sí	01/10/2020	31/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE E=2 EN 12.639.80 M2. BASE DE 0.20 M. SUB BASE DE 0.15 M. CONSTRUCCIÓN DE BADENES DE CONCRETO F ₂ C =210 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO EN LAS INTERSECCIONES DE LAS VÍAS. CONSTRUCCIÓN DE BOCACALLES DE CONCRETO F ₂ C 210KG/CM2 E= 0.20 EN CADA INTERSECCIÓN DE VÍA.	Porcentaje	4006	75.48	5257	1518381.91	1518381.91	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382355	CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON MILLER (TRAMO P J LA VICTORIA - OVALO TUCUHUACHANA) DISTRITO HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	18/09/2017	ADECUADAS ÁREAS URBANAS SIN SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL	142231	188712	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	02/12/2019	15/01/2020	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	15/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONSTRUCCIÓN DE CALZADA : EXTEND., RIEGO Y COMP.DE MEJOR. DE SUB RASANTE: EN JR. LOS ALISOS 1521.60 M2, EN JR. LOS CARDOS 1121.35 M2, EN PROLG. PIURA 1443.55 M2 Y EN JR. RETAMAS 1741.14 M2, EXTEND., RIEGO Y COMP.DE SUB BASE: EN JR. LOS ALISOS 1521.60 M2, EN JR. LOS CARDOS 1121.35 M2, EN PROLG. PIURA 1443.55 M2 Y EN JR. RETAMAS 1741.14 M2, EXTEND. RIEGO Y COMP. DE BASE: EN JR. LOS ALISOS 1369.07 M2, EN JR. LOS CARDOS 895.18 M2 Y EN PROLG. PIURA 1443.55 M2	Porcentaje	519	100	100	177201.07	177201.07	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2399530	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. PROCERES TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN	22/12/2017	LA POBLACIÓN DE LA AV. PROCERES TRAMO:CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD.	4125317	2890522	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	04/09/2020	26/02/2021	INVERSIÓN	Sí	04/09/2020	15/06/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION : DE AGUA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 1½", CLASE 10 SDR 21 / 145 PSI; NTP 399.002:2015 EN 417.86 ML; DN 2", CLASE 10 SDR 21 / 145 PSI; NTP 399.002:2015 EN 569.38 ML; DN 2½", CLASE 10 SDR 21 / 145 PSI; NTP 399.002:2015 EN 2363.56 ML; DN 3", CLASE 10 SDR 21 / 145 PSI; NTP 399.002:2015 EN 1272 ML; DN 4", CLASE 10 SDR 21 / 145 PSI; NTP 399.002:2015 EN 15.36 ML	Porcentaje	0	82.15	1456	1620764.14	1620764.14	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CONTINUA EN EJECUCION PARA EL AÑO FISCAL 2021.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2425578	MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRÓN CALLAO CUADRAS 1, 2,3 Y JIRÓN LOS GLADIOLOS CUADRA 3, SUB SECTOR CD 2 DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	06/07/2018	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIAL DEL JIRÓN CALLAO CUADRAS 1, 2,3 Y JIRÓN LOS GLADIOLOS CUADRA 3,	890306	1005585	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	21/08/2019	18/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	21/08/2019	30/06/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	PAVIMENTO RÍGIDO EN 3427.07 M2 F ₂ C=280 KG/CM2 DE E=15 CM, SUB BASE E=15CM; MEJORAMIENTO SUB RASANTE DE 0.15M - SARDINEL ARMADO DE 26.50 ML - SARDINEL EN 823.64 ML - CUNETAS DE 844.24 ML - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL - MITIGACIÓN DE IMPACTO AM :	Porcentaje	4435	100	9974	995414.81	995414.81	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426720	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	23/07/2018	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SECTOR CA-1, SUB SECTOR 21 (CHORRILLOS)	869765	1112962	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	06/10/2020	02/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	06/10/2020	02/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO : INSTALACIÓN DE RED COLECTORA: 1205.50 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA UF PVC DN 16", 83.78 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA UF PVC DN 18", 169.29 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA UF PVC DN 20"	Porcentaje	0	100	7999	709768.71	709768.71	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO CULMINO SU EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2021.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436610	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN EL JR. LORETO TRAMO: CDRA 16 A LA CDRA 21, PSJE MAZZINI Y JR. LAS RETAMAS TRAMO JR. LORETO - JR. LIMA DEL SECTOR DE CAJAS CHICO DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/01/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JR. LORETO TRAMO CUADRA 16 A LA 21 Y VIAS ADYACENTES DEL SECTOR DE CAJAS CHICO	465582	604040	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	10/10/2019	07/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/10/2019	27/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL : CONSTRUCCION DE RED COLECTORA TUBERIA PVC RED, CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIO TUBERIA PVC, CONSTRUCCION DE SUMIDEROS, CONSTRUCCION DE BUZONES DE CONCRETO, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	4499	100	8784	500990.64	500990.64	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438548	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PATARCOCHA, DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	26/02/2019	POBLACION DEL BARRIO PATARCOCHA ACCDEE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONDICIONES ADECUADAS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDAS	467195	467195	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	17/07/2019	17/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	17/07/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN : AMPLIACIÓN DE LINEAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	Porcentaje	0	9369	9369	402866.31	402866.31	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	EL PROYECTO SE CULMINO EL AÑO 2019 , TENIENDO PENDIENTE PAGO S EN EL AÑO FISCAL 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452269	RECUPERACION DEL PARQUE PEÑALOZA (PARQUE DE LOS ENAMORADOS) DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA DESTINADO A LA RECREACION PASIVA DE LA POBLACION DEL SECTOR SA, DISTRITO DE CHILCA	1490306	2546359	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELBORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	01/11/2019	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/11/2019	13/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : 01 EXPLANADA DE RECEPCION DE 410.505 M2, 01 CASCADA DE LOS DESEOS DE 60 M2, EXPLANADA DE EVENTOS DE 362.90 M2, LAGUNA ARTIFICIAL DE 74.16 M2, 2 GLORIAS, 30 PÉRGOLAS, 01 PASEO DEL AMOR DE 1451.8 M2, 08 ESCULTURAS, TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN 2026.65 M2, JARDINERÍA (TIPO 1, 2 Y 3) DE 82.35, CIRCULACION INTERIOR Y TRATAMIENTO DE PISOS EN 700.6 M2 Y TANQUE SISTERNA DE 8 M3 EN 82.35 M2	Porcentaje	0	100	5127	2012432.12	2012432.12	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2495445	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	17/08/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	286000	286823	DEBIDO A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN LA ELABORACION DE L EXPEDIENTE TECNICO	01/09/2020	29/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2020	29/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMBIENTE DE USOS MULTIPLES	Porcentaje	0	100	100	240027.44	240027.44	SE PRESENO RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SE SOLICITO UN CRONOGRAMA DE EJECUCION ACELERADO	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION FISICA EL AÑO 2020		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:



41CE586D-8DEF-4210-9BB2-673B424B8075